



Annexe 12

Plans de phasage des travaux





1	Installation de chantier / Clotures Future cour de service
2	Isolation zone travaux, Mise en place bingalow provisoire sanitaires
3	Dépose G.E. (remplacement par onduleur), Dépose Echangeur, Démolition sanitaires
4	Excavation et confortement de la future cour de service
5	Isolation zone travaux, Mise en place de cloture en panneau acoustique
6	Dépose structure et panneau brise-vue







PHASE DE TRAVAUX :

2









PHASE DE TRAVAUX :

3







19	Construction de l'extension du crématorium
20	Installation du nouveau Four 3
21	Dépose Clotures Extension du crématorium
22	Couverture de l'extension du crématorium
23	Pose Filtration F3 avec Aéroréfrigérant F3
24	Dépose Clotures Couverture de l'extension du crématorium





25	Dépose Four 1
26	Dépose filtration Four 1



27	Construction de l'édicule technique F1/2
28	Installation du nouveau Four 1
29	Dépose Four 2
30	Pose Filtration F1 avec Aéroréfrigérant F2/1
31	Dépose filtration Four 2

32



32	Installation du nouveau Four 2
33	Pose Filtration F2
34	Déplacement Aéroréfrigérant f4, F3 et F2/1
35	Dépose Clotures Edicules techniques, Finitions Edicules techniques

