

Données d'entrée

Besoin de réaliser un pompage ou un curage (intervention préventive)

LOCALISATION ou TYPE D'OPERATIONS:

- Système Villefranche
- Autres systèmes en cas d'interventions urgentes
- Opérations planifiées < 1j.

→ **PRESTATION REALISEE EN INTERNE**

- Autre Système que Villefranche
- Opérations planifiées >1j.
- En amont des diagnostics ITV ou travaux

→ **PRESTATION REALISEE EN EXTERNE**

Réalisation de la prestation en deux phases

Cf pages suivantes

Phase préparatoire

Phase Opérationnelle

Données de sortie

Entretien réalisé

Intervention finalisée

Si pas accessible: travaux de mise à la cote par le prestataire de l'accord-cadre de travaux d'entretien

REALISATION DE LA PRESTATION EN INTERNE

Phase préparatoire

1. Accessibilité des regards

2. Présence de point d'eau à proximité du chantier (borne incendie)

Identification préalable du lieu de curage

Préparation administrative

1. Prévenir le délégataire AEP de l'utilisation d'eau

2. Demande au maître d'ouvrage de la voirie un arrêté de circulation/stationnement (environ 15 j. en amont) et obtention de l'arrêté

48h avant le début du chantier:
Installation des panneaux d'interdiction de stationnement

Transmission aux opérateurs d'un plan de chantier

Phase Opérationnelle

Avant départ sur site:
Vérification du matériel de curage et de signalisation

Report de l'intervention

Non conforme

Conforme

Déplacement sur site

Mise en place et sécurisation du chantier



Démarrage de l'opération

Réalisation du curage

Type d'ouvrage:

- Collecteur
- Branchement

Cas nécessaire d'obturation:
En cas de débit trop important pour pomper les matières

Réalisation du pompage

Type d'ouvrage:

- Avaloir / Grille
- Dessableur

Cas nécessaire d'obturation:
Pas d'obturation nécessaire

Vidange du camion à la STEP de Villefranche

Intégration de l'intervention sur le SIG

Données de sortie

Entretien réalisé
Intervention finalisée et saisie sur le SIG

MO_311
Mode opératoire
« Intégration des interventions Exploitation sur le SIG »

Si pas accessible: travaux de mise à la cote par le prestataire de l'accord –cadre de travaux d'entretien

REALISATION DE LA PRESTATION EN EXTERNE

Phase préparatoire

1. Accessibilité des regards

2. Présence de point d'eau à proximité du chantier (borne incendie)

Identification préalable du lieu de curage

3. Détermination de la date d'intervention en accord avec le prestataire et confirmation de la commande par l'intermédiaire d'un bon de commande

Préparation administrative

4. **SAISIE ET TRANSMISSION PARTIE 1 du rapport d'intervention** accompagné d'un plan de chantier

RA_312
Rapport d'intervention « Opération de curage-pompage »

PRESTATAIRE:
Demande à la ville un arrêté de circulation/stationnement (environ 15j. en amont)

5. Envoi Mail SYTRAIVAL pour prévenir que le prestataire va faire une demande de badge pour accéder à la pesée

PRESTATAIRE: Demande badge pesée auprès du SYTRAIVAL

Procédures - supports types

Phase Opérationnelle

Déplacement du technicien ENV le jour de la prestation:

- Vérification administrative: détention de l'arrêté
- Vérification technique: vérification du secteur à curer avec le prestataire
- Vérification de sécurité: balisage et signalisation de chantier

RA_312
Rapport d'intervention « Opération de curage-pompage »

PRESTATAIRE:
Réalisation de la prestation commandée
SAISIE PARTIE 2 du rapport d'intervention
+
Vidange du camion à la STEP de Villefranche
SAISIE PARTIE 3 du rapport d'intervention

PRESTATAIRE:
Transmission du rapport d'intervention sous 48h

MO_311
Mode opératoire « Intégration des interventions Exploitation sur le SIG »

Intégration de l'intervention sur le SIG

Données de sortie

Entretien réalisé
Intervention finalisée et saisie sur le SIG