

Planning enveloppe études et travaux pour la construction d'un centre equestre pour l'institut SANDAR à LIMONEST.

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Résiliation contrat Moe ABA Workshop	0 jour	Lun 09/07/18	Lun 09/07/18
2	Signature du nouveau contrat MAITRISE D'ŒUVRE	0 jour	Lun 30/07/18	Lun 30/07/18
3	PHASE ETUDES	237 jours?	Mar 31/07/18	Jeu 04/07/19
4	OS de reprise et scénario	1 jour	Mar 31/07/18	Mar 31/07/18
5	Réunion de travail entre Moe et Emeric Georges	1 jour?	Mer 08/08/18	Mer 08/08/18
6	Validation du scénario 2 par COPIL	1 jour?	Mer 29/08/18	Mer 29/08/18
7	Mise à jour APD	7 sm	Mer 12/09/18	Mar 30/10/18
8	Validation APD Moa / Amo	3 sm	Mer 31/10/18	Mar 20/11/18
9	OS démarrage phase PRO	1 jour	Mer 21/11/18	Mer 21/11/18
10	Dossier PC	15 jours	Mer 21/11/18	Mar 11/12/18
11	Etude PRO - DCE	2 mois	Jeu 22/11/18	Jeu 24/01/19
12	Validation PRO - DCE Moa / Amo	3 sm	Ven 25/01/19	Jeu 14/02/19
13	Reprise PRO - Rédaction DCE Partie Technique (CCTP plan DPGF)	3 sm	Ven 15/02/19	Jeu 07/03/19
14	Rédaction DCE Partie Administrative (AE CCAP RC planning)	2,6 sm	Ven 15/02/19	Mar 05/03/19
15	Signature du PC	0 jour	Mar 11/12/18	Mar 11/12/18
16	Dépôt Permis de Construire	0 jour	Mar 11/12/18	Mar 11/12/18
17	Préinstruction du PC	1,5 mois	Mer 12/12/18	Mer 30/01/19
18	Pièces complémentaires	10 jours	Jeu 17/01/19	Mer 30/01/19
19	Instruction Permis de Construire	3,5 mois	Jeu 31/01/19	Mer 08/05/19
20	Accord Permis de Construire - Affichage	1 jour	Jeu 09/05/19	Jeu 09/05/19
21	Délais recours des tiers	2 mois	Ven 10/05/19	Jeu 04/07/19
22	CONSULTATION ENTREPRISES	126 jours	Jeu 22/11/18	Ven 24/05/19
23	Annonce / Information	1 jour	Mer 06/03/19	Mer 06/03/19
24	Délai remise offres Entreprises	1 mois	Jeu 07/03/19	Mer 03/04/19
25	Commission d'ouverture des plis	1 jour	Jeu 04/04/19	Jeu 04/04/19
26	Analyse des Offres	3 sm	Ven 05/04/19	Jeu 25/04/19
27	Négociations entreprises	10 jours	Ven 26/04/19	Jeu 09/05/19
28	Commission choix	1 jour	Ven 10/05/19	Ven 10/05/19
29	Attribution / mise en place des marchés	2 sm	Lun 13/05/19	Ven 24/05/19
30	CONCESSIONNAIRES	125 jours	Jeu 22/11/18	Jeu 23/05/19
31	Contact concessionnaires	50 jours	Jeu 22/11/18	Jeu 07/02/19
32	Réception des devis concessionnaires	35 jours	Ven 08/02/19	Jeu 28/03/19
33	Accord MOA sur devis	20 jours	Ven 29/03/19	Jeu 25/04/19
34	Planification des travaux concessionnaires	20 jours	Ven 26/04/19	Jeu 23/05/19
35	OS de démarrage	1 jour	Lun 27/05/19	Lun 27/05/19
36	PREPARATION DE TRAVAUX	44 jours	Mar 28/05/19	Ven 26/07/19
37	Période de préparation	44 jours	Mar 28/05/19	Ven 26/07/19
38	PHASE TRAVAUX	300 jours	Lun 15/07/19	Ven 04/09/20
39	Construction des bâtiments tous corps d'état	15 mois	Lun 15/07/19	Ven 04/09/20
40	Réception	2 mois	Lun 13/07/20	Ven 04/09/20
41	DEMENAGEMENT	11 jours	Lun 07/09/20	Lun 21/09/20
42	Déménagement	2 sm	Lun 07/09/20	Ven 18/09/20
43	Bâtiment opérationnel	1 jour	Lun 21/09/20	Lun 21/09/20