

Aménagement d'un terrain sportif en synthétique sur la commune de Saint Ismier

Nom du signataire :

Cachet et signature de l'Entreprise :

à le

	Date	Durée	Date de	02/10/2023 (s40)	09/10/2023 (s41)	16/10/2023 (s42)	23/10/2023 (s43)	30/10/2023 (s44)	06/11/2023 (s45)	13/11/2023 (s46)	20/11/2023 (s47)	27/11/2023 (s48)	04/12/2023 (s49)	11/12/2023 (s50)	18/12/2023 (s51)	25/12/2023 (s52)	01/01/2024 (s01)	08/01/2024 (s02)	15/01/2024 (s03)	22/01/2024 (s04)	29/01/2024 (s05)	05/02/2024 (s06)	12/02/2024 (s07)								
Tâches	de début	en jours ouvrés	fin estimée	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D							
Période de préparation de chantier	03/10/2023	20	30/10/2023																												
Installations de chantier	24/10/2023	5	30/10/2023																												
Elagage haie Est	31/10/2023	1	31/10/2023																												
Abattage et Démolitions	31/10/2023	3	02/11/2023																												
Décapage de terre végétale	03/11/2023	2	06/11/2023																												
Terrassements en masse	07/11/2023	3	09/11/2023																												
Feutre géotextile/Couche de Forme	09/11/2023	8	20/11/2023																												
Contrôles portance et planimétrie	21/11/2023	1	21/11/2023																												
Gabions	21/11/2023	1	21/11/2023																												
Terrassements pour Bassin de rétention	22/11/2023	2	23/11/2023																												
Gradins	22/11/2023	3	24/11/2023																												
Escaliers	24/11/2023	2	27/11/2023																												
Bassin de rétention modulaire	24/11/2023	3	28/11/2023																												
Drainage des talus, raccordements dans bas	29/11/2023	2	30/11/2023																												
Réseau Bornes fontaines et Bouche d'arrosage	29/11/2023	1	29/11/2023																												
Remise en oeuvre de terre végétale	30/11/2023	2	01/12/2023																												
Drainage du terrain de football	04/12/2023	1	04/12/2023																												
Contrôle caméra du réseau EP	05/12/2023	1	05/12/2023																												
Contrôle mise en pression	05/12/2023	1	05/12/2023																												
C niveaux	05/12/2023	1	05/12/2023																												
Raccordements avaloirs	06/12/2023	1	06/12/2023																												
Bordures métalliques du terrain de football	07/12/2023	2	08/12/2023																												
Réservations pour clôtures dans stabilisé et	11/12/2023	1	11/12/2023																												
Bordure CR1	12/12/2023	1	12/12/2023																												
Pose des poteaux de pare ballons	13/12/2023	4	18/12/2023																												
Couche de base sous bétons drainants en place	19/12/2023	1	19/12/2023																												
Bétons drainants en périphérie du terrain de football	20/12/2023	2	21/12/2023																												
Massifs de fondation des buts	22/12/2023	1	22/12/2023																												
Couche de base sous terrain de football	04/03/2024	3	06/03/2024																												
Contrôle de Planimétrie	07/03/2024	1	07/03/2024																												
Sous couche élastique coulée en place	07/03/2024	4	12/03/2024																												
Gazon synthétique	13/03/2024	8	22/03/2024																												
Pose des filets pare ballons	25/03/2024	2	26/03/2024																												
Main courante sur escalier	26/03/2024	1	26/03/2024																												
Clôture et portails	27/03/2024	3	29/03/2024																												
Passage sélectif et clôture sur parvis	01/04/2024	1	01/04/2024																												
Couche de base sous bétons drainants du parking	02/04/2024	1	02/04/2024																												
Bétons drainants sur parvis et accès terrain	02/04/2024	1	02/04/2024																												
Évacuation des baraquements de chantier	03/04/2024	1	03/04/2024																												
Bordures métalliques pour stabilisé	04/04/2024	2	05/04/2024																												
Scellement du mobilier	08/04/2024	2	09/04/2024																												
Couche de base sous stabilisé	10/04/2024	1	10/04/2024																												
Sable stabilisé renforcé	11/04/2024	1	11/04/2024																												
Pose des buts	15/04/2024	1	15/04/2024																												
Test des buts	16/04/2024	1	16/04/2024																												
RECEPTIONS lot 1 à 3	17/04/2024	1	17/04/2024																												
Préparation et engazonnement	11/04/2024	1	11/04/2024																												
Bâches sous plantations	12/04/2024	1	12/04/2024																												
Plantations	15/04/2024	2	16/04/2024																												
RECEPTION Lot 4	17/04/2023	1	17/04/2023																												

[illegible]