

6 SYNTHÈSE DES TRAVAUX EU

Priorité	Fiche action	Tronçon	LOCALISATION DES TRAVAUX	MONTANT DES TRAVAUX EU	REMARQUE
				€H.T	
2	1		Accessibilité	14 000	En cours
1	2		Curage Préventif	4 500	Fait en partie
1	3	1	Route de Montélimar (1)	64 000	Réalisé
1	4	2	Route de Montélimar (2)	61 000	Réalisé
1	5	3	Avenue Jacques Moison	51 000	Réalisé
3	6	5	Allée des chênes verts	18 000	Projet 2025/2026
1	7	6	La Grange Rouge (Tronçon à travers champ)	74 000	Réalisé
3	8	9	Rue du 18 Juin 1940	45 000	Projet 2025/2026
1	9	11 et 12	D24 traversant Village	42 000	Réalisé
1	10	15 et 16	Les Auzière Haut (1)	97 000	Projet 2025/2026
1	11	19	Rue des Remparts (1)	45 000	Réalisé
1	12	21	Rue De la Commune	33 000	Projet
1	13	14	Les Auzière Haut (2)	59 000	Projet 2025/2026
2	14	20	Rue des Rempart 2	520	Fait Inspection caméra supplémentaire
1	15		Boîtes de branchement non étanches	6 000	Fait en partie
1	16		14 boîtes de branchement (au niveau du village)	8 500	Fait en partie
1	17		Drains pluviaux Quartier Péreyrol	6 000	Projet
1	18		Tampon non étanche Coteau de Matinier	600	Projet
1	19		Infiltration dans le réseau	600	Projet
			Gestion patrimoine		40 000 €HT /an
			Exploitation des réseaux		25 750 €HT/an
TOTAL				629 720	