

ST LATTIER

SCENARI RETENU : raccordement sur La Baudière

Hameaux concernés

Le Village, La Gare, Les Fauries, La Rivière, les Buisnières

Poids de population concerné

A terme : 510 EH

OUVRAGES DE TRANSIT & TRAITEMENT NECESSAIRES

Ces éléments sont rappelés pour mémoire et n'entrent plus dans le cadre du SIVU

Transit gravitaire de La Rivière et du Village aux Fauries

Linéaire : 1100 ml  
Matériaux, diamètre : Ø200 en gravitaire  
Postes de refoulement : Aucun

Transit des Fauries à La Baudière

Linéaire : 1850 ml  
Matériaux, diamètre : Ø80 en refoulement  
Poste de refoulement : 1 poste de 15 m3/h et 45m de Hgéométrique

Estimation globale transit

Transit La Rivière - Le Village / Les Fauries : 347 000 €HT  
Transit refoulement Les Fauries / La Baudière : 429 000 €HT  
TOTAL : 776 000 €HT

Divers

Existence de zone de glissement sur la RN entre les Fauries et La Baudière

PHASAGE GENERAL DES OPERATION

Travaux préparatoires

Dossier AVP Levés topographiques complémentaires de ce secteur et projet (hors étude)

Dossiers administratifs Mise à jour du zonage d'assainissement (prévu en phase 3)

Aspects fonciers Négociations foncières pour servitudes de passage des collecteurs de transit en terrain privé

