Objectif	Action	Localisation	Descriptif	Coût investissement	Gain action	Action	Gain global	Priorité	Planification 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amélioration collecte sur réseau les Carronnières – 1A	Route des tuileries EU15 à EU18	Réseaux système Bellegarde	- Pose d'un réseau unitaire DN400 sur 350 ml sous départementale - Reprise de 11 branchements	501 070,00 €	165 m3/jour ECPP	S1A – T17	43 % des ECPP STEU Bellegarde	P1											
	Chemin du Mas Falcon EU26 à EU46		- Pose d'un réseau unitaire DN200 sur 100 ml sous voirie communale - Reprise de 5 branchements			S1A – T11													
	Rue des Carronnières EU44 à EU45		- Pose d'un réseau unitaire DN300 sur 45 ml sous départementale - Reprise de 4 branchements			S1A – T17													
	Chemins des Charrons EU22 à EU25		- Pose d'un réseau unitaire DN300 sur 200 ml sous voirie communale - Pose d'un réseau unitaire DN300 sur 5 ml sous départementale - Reprise de 8 branchements			S1A – T14													
	Rue des Carronnières EU10 à EU18		- Pose d'un réseau unitaire DN500 sur 185 ml sous départementale - Reprise de 9 branchements			S1A – T12													
Mise en conformité des déversements des DO1 et DO2	Reprise DO1 Route de Chalamont et DO2 Les Carronnières		- Reprise complète des ouvrages pour respecter la fréquence de 12 déversements/an maximum	14 000,00 €		S1A – DO	Conformité collecte	P1											
Mise en conformité des déversements du DO8 (PR Carronnières)	Suite travaux d'élimination ECPP sur hameau des Carronnières	Déversoir d'orage système Bellegarde	- Fréquence de déversement réduite à 12 déversements par an			S1 – DO8	Conformité collecte	P1											
Mise en séparatif de Bellegarde	Mise en place d'un réseau séparatif sur la quasi-totalité du hameau de Bellegarde	Réseaux système Bellegarde	- Passage du réseau unitaire chemin des Croix et chemin des Sablon en pluvial en amont du DO3 / raccordement sur exutoire du DO3 - Pose d'un réseau EU DN200 sur 650 ml dont 10 ml sous départementale - Raccordement tronçon sud chemin des Sablons sur réseau EU avec mise en place d'un DO au droit du regard U126 - Reprise de 151 branchements	716 400,00 €	150 m3/jour ECPP	S2	39 % des ECPP STEU Bellegarde	P1	**TRAVAUX REALISES EN 2020**										
Mise en conformité des déversements du DO3	Reprise du DO3 qui devient le déversoir d'orage de tête de la station de Bellegarde	Déversoir d'orage de tête de la STEU de Bellegarde	- Arrêt des déversements par temps sec et fréquence de déversement réduite à 12 déversements par an	5 000,00 €		S2 – DO3	Conformité collecte	P1											
Mise en conformité des déversements du PR STEU Bellegarde	Suppression du trop plein du poste de relevage de la STEU de Bellegarde	STEU de Bellegarde	- Arrêt des déversements par temps sec et fréquence de déversement réduite à 12 déversements par an - le DO3 devient DO de tête de la STEU de Bellegarde	500,00 €		S2 – DO10	Conformité traitement	P1											
Optimisation de la capacité de relevage du poste de la STEU de Bellegarde	Suivi et entretien des pompes de relevage	STEU de Bellegarde	- Adapter la fréquence d'entretien du matériel pour optimiser ses performances - Programmer le renouvellement des matériels si nécessaire				Optimisation traitement	Immédiat											
Renouvellement de la STEU de Bellegarde	Construction d'une nouvelle station de traitement	STEU de Bellegarde	- Mise en œuvre d'un ouvrage de traitement de type filtre planté de roseaux de capacité 1000 EH	720 000,00 €		S6	Conformité traitement	P2											
Amélioration collecte sur réseau du Bourg	Rue de la Côtière	Réseaux système Priay Bourg	- Pose d'un réseau unitaire DN500 sur 140 ml sous départementale - Reprise de 5 branchements - Passage du réseau unitaire en pluvial en amont du DO route de la Dombe et mise en place de filières d'assainissement autonomes pour 10 habitations	195 580 € (dont 100 000 € partie privée)	110 m3/jour ECPP	S3	55 % des ECPP STEU Bourg	P1											
	Rue du Gottu		- Pose d'un réseau unitaire DN300 sur 130 m - Reprise de 6 branchements	73 560,00 €	18 m3/jour ECPP	S4	9 % des ECPP STEU Bourg	P3											
Mise en conformité des déversements du DO4	Déconnexion du déversoir orage route des Dombes et reprise fil d'eau vers exutoire	Déversoir d'orage système Priay Bourg	- Suppression ouvrage	5 000,00 €		S3 - DO4	Conformité collecte	P1											
Amélioration du réseau existant	Enquêtes de raccordement chez les particuliers	Réseaux système Priay Bourg	- Contrôle de 20 branchements tronçons T1-T3-T4-T5-T6-T7-T11-T12-T17	26 400,00 €	x m3/jour ECPP	S5	indéterminé	P2											
Amélioration du fonctionnement des DO6 et DO7	Reprise de la conception des ouvrages	Déversoirs d'orage système Priay Bourg	- Réduction de la fréquence de déversement des ouvrages	10 000,00 €		S3 - DO	Réduction déversements	P1											
Amélioration du fonctionnement du poste de refoulement quartier de la rivière (DO7)	Aménagement du poste	Poste système Priay Bourg	- Pose d'un panier	3 500,00 €				P1											
Mise en conformité des déversements DO6 et DO7	Suite travaux d'élimination ECPP sur le réseau du Bourg et mise en conformité des branchements des particuliers	Déversoirs d'orage système Priay Bourg	- Elimination des ECPP en provenance des mauvais raccordements et suite aux travaux rue de la Cotière - Fréquence de déversement réduite à 12 déversements par an			S3bis - DO	Conformité collecte	P2											
Protection du réseau contre les intrusions d'eau de la rivière en période de crue	Equipement DO7 (PR quartier de la rivière) et trop plein de la station du Bourg	Exutoires DO système Priay Bourg	- Pose d'un clapet anti-retour lesté en sortie des canalisations de rejet	5 000,00 €				Immédiat											